

كشف سدادسي لمتابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019

الولاية : القصيرين

البلدية : فريانة

المشاريع Les projets	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	تكلفة الجمعية للمشروع Coût total du projet (1)	تكلفة Coût actualisé du projet (1b)	وزانة صرف الاعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستشاري الهادي 2019 planning des dépenses prévu dans le PAI 2019			المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 30 جوان 2019 Dépenses ordonnancées du 01-01-2019 au 30-06-2019 (5)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 30 جوان 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 30-06-2019 (6)	مجموع ما تم صرفه لتلك الفترة Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 30 juin 2019 (7)
				المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ المتبقى المبرمج صرفه لسنة أو السنوات المقبلة Montant restant à dépenser au cours des années suivantes (4) = (1b) - ((3)+(2))			
1- مشاريع جديدة لسنة 2019		3 726 000	3 758 000		813 000	2 945 000	0	0	0
1- مشاريع ذات صيغة محلية		696 000	728 000		613 000	115 000	0	0	0
إقتناء معدات نظافة وطرق	2019	531 000	563 000		478 000	85 000	0	0	0
إقتناء معدات نظافة وطرق (مصلحة جمعية)	2019	125 000	125 000		120 000	5 000	0	0	0
تجديدات	2019	40 000	40 000		15 000	25 000	0	0	0
7- البرامج الوطنية		3 030 000	3 030 000		200 000	2 830 000	0	0	0
1.7 برامج تهيئة الأحياء الشعبية		3 030 000	3 030 000		200 000	2 830 000	0	0	0
تأهيل حي الزهر	2019	3 030 000	3 030 000		200 000	2 830 000	0	0	0
ب- مشاريع متوسطة في طور الإنجاز من سنوات سابقة		2 000 000	1 881 300	717 596	1 326 704	0	346 704	346 704	1 064 300
ب- مشاريع سنة 2018 متوسطة في طور الإنجاز		950 000	764 000	0	845 000	0	0	0	0
1- مشاريع ذات صيغة محلية		450 000	361 000	0	405 000	0	0	0	0
تجديد الطرقات	2018	450 000	361 000	0	405 000	0	0	0	0
7- البرامج الوطنية		500 000	403 000	0	440 000	0	0	0	0
1.7 برامج تهيئة الأحياء الشعبية		500 000	403 000	0	440 000	0	0	0	0
تأهيل حي مدني راسر والملتغ	2018	500 000	403 000	0	440 000	0	0	0	0
ب- مشاريع سنة 2017 وما قبل متوسطة في طور الإنجاز		1 050 000	1 117 300	717 596	481 704	0	346 704	346 704	1 064 300
1- مشاريع ذات صيغة محلية		150 000	53 000	0	135 000	0	0	0	0
تجديد الطرقات	2017	150 000	53 000	0	135 000	0	0	0	0
7- البرامج الوطنية		900 000	1 064 300	717 596	346 704	0	346 704	346 704	1 064 300
1.7 برامج تهيئة الأحياء الشعبية		900 000	1 064 300	717 596	346 704	0	346 704	346 704	1 064 300
تأهيل حي الرجب	2016	900 000	1 064 300	717 596	346 704	0	346 704	346 704	1 064 300
المجموع العام		5 726 000	5 639 300	717 596	2 139 704	2 945 000	346 704	346 704	1 064 300

رئيس البلدية

علي الهرماسي

التاريخ :
رئيس البلدية (أو من يوليه)



هام: يرسل هذا الكشف قبل مولي جويلية 2019 مسجودا بعتقارة لتفسيرية موجزة تبين تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة بالبرنامج السنوي للاستثمار معضدة من طرف رئيس البلدية

أحمد مسعود
قائض المالية فريانة